

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY Nº 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Ejercicio Fiscal:	2017																									
	Trimestre:		TERCER TRIMESTRE																							
	Departamento:		AMAMBAY																							
Municipalidad:		ZANJA PYTA																								
Eje Estratégico Vinculado:		Plan de Desarrollo Municipal (Periodo 2017-2018)																								
Recursos de Compensaciones	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ejecución Financiera					Ejecución Productiva										Medios de Verificación	Observaciones	
			Tipo de Presp.	EF	OF	OG			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulada Anual	% Anual	Línea de base		Meta			Avance			Acumulada Anual	% Anual			
														Descripción	Registro	Unidad de Medida	Inicial	Vigente	1º Cuat.	2º Cuat.	3º Cuat.					
Proyecto de Infraestructura en Educación	1 Sala de Informática, de 1 sala de informática a ser construida en el año 2017, en la Esc. Bas. Nro. 1334 Don Isaac Ortiz.	2	30	3	520	150.000.000	150.000.000	-	70.000.000	70.000.000	140.000.000	93	1 sala de Informática Planificada para su construcción en el año 2017, en la Esc. Bas. Don Isaac Ortiz, incluido en cuenta la Microplanificación 2017	1	Obras	1	1	0	1	0	1	100	Informe de avance de Obras, Certificado de Recepción de Obras, Contrato, y Factura Legal			
Proyecto de Infraestructura en Educación	1 Pozo Artesiano a ser construido en el año 2017, en la Esc. Bas. Celia Speratti.	2	30	3	520	75.000.000	75.000.000	-	37.981.423	30.941.072	68.922.500	92	1 Pozo Artesiano a ser construido en la Esc. Bas. Nro. 5657 Celia Speratti, en el año 2017, según planificación	1	Obras	1	1	0	1	0	1	100	Informe de avance de Obras, Certificado de Recepción de Obras, Contrato, y Factura Legal	El cambio de meta se debe a un reajuste presupuestario para la obra		
Proyecto de Infraestructura en Educación	1 Pozo Artesiano a ser construido en el año 2017, en la Esc. Bas. Gral. Bernardino Caballero.	2	30	3	520	75.000.000	75.000.000	-	37.981.423	30.941.072	68.922.500	92	1 Pozo Artesiano a ser construido en el año 2017, en la Esc. Bas. Nro. 1778 Gral. Bernardino Caballero, planificado para el año 2017	1	Obras	1	1	0	1	0	1	100	Informe de avance de Obras, Certificado de Recepción de Obras, Contrato, y Factura Legal	El cambio de meta se debe a un reajuste presupuestario		
Proyecto de Infraestructura en Educación	0 Construcción de muro perimetral en la Esc. Bas. Don Isaac Ortiz, de 1 muro perimetral en la Esc. Bas. Don Isaac Ortiz, planificados para el año 2017	2	30	3	520	-	100.000.000	-	-	-	-	0	1 Construcción de muro perimetral en la Esc. Bas. Don Isaac Ortiz de la Inalididad de Fortuna Ocaso del Distrito de Zanja Pyta, planificado para el año 2017	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Informe de avance de Obras, Certificado de Recepción de Obras, Contrato, y Factura Legal	La inclusión de esta nueva meta se debe a una ampliación presupuestaria
Proyecto de Infraestructura en Educación	0 Construcción de sala de informática, de 1 construcción de sala de informática planificada para el año 2017	2	30	3	520	-	144.859.682	-	-	-	-	0	1 Construcción de sala de informática en la Esc. Bas. Capitán Pedro Juan Caballero, planificada para el año 2017	1	Obras	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Informe de avance de Obras, Certificado de Recepción de Obras, Contrato, y Factura Legal	La inclusión de esta nueva meta se debe a una ampliación presupuestaria
Inversión en Proyectos de Infraestructuras de uso Público	0 M2 de Pavimento tipo empinado, 7.409m2 le empinado y reparación de caminos que conducen a instituciones educativas públicas de enseñanza, planificados para el año 2017	2	30	3	520	3.484.324	29.634.432	-	-	-	-	0	7.409m2 de empinado y reparación de caminos que conducen a instituciones educativas públicas de enseñanza, planificados para el año 2017	7409	Metros Cuadrados	7400	7409	0	0	0	0	0	0	0	Certificado de Recepción de Obras, Contrato, Informe de Avance y Factura Legal	Esta meta fue dejada de lado teniendo en cuenta que fue reemplazado el tipo de pavimento por empinado
Inversión en Proyectos de Infraestructuras de uso Público	1.581 M2 de Pavimento tipo empinado, de 1.693 m2 de Pavimento tipo empinado en la escuela de la Esc. Cap. Pedro Juan Caballero, planificado para el año 2017	2	30	3	520	-	117.000.000	-	-	118.090.000	118.000.000	93	1.693 m2 de Construcción de pavimento tipo empinado a ser construido en la calle de acceso a la Esc. Bas. Cap. Pedro Juan Caballero en la zona urbana Zanja Pyta	1693	Metros Cuadrados	0	1693	0	0	1581	1581	93	Certificado de Recepción de Obras, Contrato, Informe de Avance y Factura Legal	La inclusión de esta nueva meta se debe a una ampliación presupuestaria		
Deudas Pendientes de Pago de Capital de E.A.	1 Pago de deudas pendientes de pago de gastos de capital de ejercicio anterior, de 1 pago de deudas del ejercicio anterior, planificado para el año 2017	2	30	3	980	-	74.546.910	67.588.850	-	-	67.588.850	91	1 Pago de deudas pendientes de pago correspondiente a gastos de capital de ejercicios anteriores, planificado para el año 2017, referente a la Construcción de 2 salas de aula, uno en la Esc. Bas. Nro. 1952 Manuel Ortiz Chazareu y uno en la Esc. Bas. Nro. 5657 Celia Speratti	1	Deudas	0	1	1	0	0	1	100	Recibos, balance, planilla, contratos y facturas	La diferencia del porcentaje se debe a que aun queda la retención de fondo de repaso a ser abonada		

* Variables utilizadas (numerales/denominados) para la construcción del indicador.
Al solo efecto de conceptualización. No requiere llenado.

** De conformidad a la Ley Nº 4758/12 y Decreto Reglamentario Nº 9966/12.

Art. 13 inciso c) Los saldos remanentes e inversión pública y desarrollo del FONMUN.
*** Conforme al marco normativo de la SENATUR.

